

# NOTICE DE POSTE AMIANTE

Entreprise :

Sous-section 3

Sous-section 4

Date de création : .....

Date de révision : .....

Photo de la situation de travail	<b>Processus</b> : ..... ..... <b>Matériau</b> : ..... ..... <b>Technique</b> : ..... ..... Prévention collective mise en œuvre : <i>aspiration à la source, imprégnation à cœur, humidification, abattage des poussières, aspirateur THE ...</i> ..... ..... .....	<b>Empoussièrément attendu</b> : ..... f/l  <b>Source</b> : Scolamiente <input type="checkbox"/> Cartoamiente : <input type="checkbox"/> Base de données validée : <input type="checkbox"/>  <b>Empoussièrément mesuré et validé f/l</b> <input type="checkbox"/> Niveau 1 < 100f/l <input type="checkbox"/> 100f/l < Niveau 2 < 6 000f/l <input type="checkbox"/> 6000 f/l < Niveau 3 < 25 000 f/l
----------------------------------	--	--

**Risques** : Inhalation de fibres d'amiante, classé cancérigène  
**Effets santé** : plaques pleurales, asbestose, cancers pulmonaires, mésothéliome, cancer du larynx, de l'ovaire  
**VLEP** 10 f/l sur 8 heures



**Choix des moyens de protection collective MPC**

Installation de décontamination du personnel .....  
 Installation de décontamination des déchets .....  
 Film de propreté  Confinement statique  Confinement dynamique, taux renouvellement de l'air : .....vol/h

**Choix des protections individuelles : EPI**

Combinaison type 5 <input type="checkbox"/>	Gants étanches <input type="checkbox"/>	Bottes ou sur bottes <input type="checkbox"/>			
<b>Protection respiratoire</b>					
FFP3 <input type="checkbox"/>	Demi masque /masque P3 <input type="checkbox"/>	TMP2 <input type="checkbox"/>	THP3 <input type="checkbox"/>	TMP3 <input type="checkbox"/>	
Adduction d'air <input type="checkbox"/>	Combinaison ventilée <input type="checkbox"/>				



	Phase de travail Descriptif des tâches, outils, matériel ...	Risques : <i>Inhalation de fibres d'amiante, bruit, chute de hauteur, risque électrique...</i>	Moyen de prévention collective	Consignes d'hygiène, EPI, MPC
Préparation				
Réalisation				
Repli de chantier				
Gestion des déchets				
Décontamination du personnel				

**Mesures d'urgence en cas d'anomalie :**  
**Arrêter sans délai l'opération -> Mettre en sécurité la zone d'intervention -> Prévenir immédiatement le responsable**

**Organisation des secours : présence d'un secouriste, affichage des numéros des secours**