

Liste de contrôle: Contrôle visuel après la fin des travaux de désamiantage.

Objet à désamianter	Adresse:
Maître d'ouvrage / propriétaire:	Entreprise de désamiantage:
Etage:	Pièce:
Bureau d'études techniques / Tél.:	Chef d'équipe / Tél.:

N°	Point à contrôler	Photo	Remarques
E: Zone d'assainissement après le nettoyage et avant la mesure libératoire			
E1	Les groupes déprimogènes sont-ils en service?		
E2	Valeur de mesure de l'enregistreur des paramètres de dépression		
E3	Etat des feutres des préfiltres		
E4	L'éclairage de la zone est-il présent et opérationnel?		
E5	La zone d'assainissement est-elle vide et sèche?		
E6	Y a-t-il des restes d'amiante visibles? Vérifier soigneusement toutes les surfaces de la zone de très près sous un éclairage puissant.		
E7	Les matériaux non enlevés contenant des fibres d'amiante faiblement agglomérées sont-ils encapsulés?		
E8	Le sas matériel est-il vidé, propre et sec?		
E9	Les protections des équipements fixes ont-ils été enlevés? Y a-t-il des traces de poussière?		
E10	Les échafaudages, surfaces de passage, marches d'escalier sont-ils dépoussiérés et secs?		
E11	Y a-t-il des restes de matériau poreux (liège, laine minérale) dans la zone? Pourquoi?		
E12	Contrôle des outils nettoyés en dehors de la zone		
E13	Faut-il reprendre le nettoyage?		
E14	Date de la mesure libératoire. Autorisation du renouvellement de 100 volumes d'air filtré		
E15	Résultat de la mesure libératoire		
E16	Utilisation de liants pour fibres? Si oui, justifier.		

F: Contrôle final après démontage des installations de protection			
F1	Journal du chantier		
F2	Démontage de tous les confinements		
F3	Nettoyage sans résidus des surfaces d'appui des installations de protection après démontage		
F4	Démontage et évacuation sans résidus de tout le système de dépressurisation (extracteurs, gaines d'aération, obturation des gaines de ventilation, filtres)		
F5	Démontage et évacuation sans résidus des sas		
F6	Nettoyage de toutes les surfaces du bâtiment aux abords de la zone		
F7	Nettoyage de toutes les surfaces des dépôts et locaux		
F8	Evacuation sans résidus des bennes et des installations de chantier, y compris tous les équipements (clôture, éclairage, protection contre les chutes)		
F9	Remise de la documentation du projet et du rapport final au donneur d'ordre. Archivage.		
F10	Remise des justificatifs de désamiantage au donneur d'ordre. Archivage.		

Bureau d'études techniques / Chef d'équipe	Date:	Signature:	Correction des défauts d'ici au: